Skriftlig spørsmål fra Geir Knutsen i kommunestyremøtet 23.09.26:

(Spørsmålene ble stilt som muntlige spørsmål i kommunestyremøtet 17.6.26 med lovnad fra ordfører at de skulle behandles som skriftlige spørsmål i neste møte.)

Havnegata

Sluttrapporten for prosjektet, Havnegata, har jeg etterspurt ved flere anledninger uten at den har blitt fremlagt.

1. Når vil sluttrapporten bli lagt fram for kommunestyret, og hvorfor har sluttrapporten latt vente på seg?

Svar:

Sluttrapporten er ferdig, og den vil bli lagt fram for kommunestyret ved neste anledning.

2. Ønsker å få vite hvor stort merforbruket ble til slutt, og årsaken til den lange gjennomføringstiden!

Svar:

Fra 2018 til 2024 er det bokført totalt NOK 40.892.566,65.

Sluttkostnaden er kr 20 892 566,85 høyere enn den opprinnelig opplyste kostnadsrammen på kr 20 mill., det tilsvarer en økning på 104,5 prosent.

Kommunestyret behandlet 16. juni 2022 sak 42/22 – Havnegata saksgjennomgang. Hovedbudskapet var at prosjektet hadde økt vesentlig i omfang, at kostnadene var mer enn doblet, og at økt omfang, mangler ved prosjekteringen og krevende grunnforhold hadde gitt store forsinkelser og merkostnader. Prosjektkostnaden var da beregnet til kr 40 mill. ekskl. mva., og planlagt ferdigstillelse var 25. juli 2022.

Kommunestyret vedtok enstemmig å fullføre prosjektet med de involverte aktørene, fordi et bytte i sluttfasen ble vurdert å kunne gi ytterligere kostnadsøkninger.